



Relación de obras en ejecución y finalizadas indicándose: el importe de licitación y adjudicación, el órgano municipal responsable de la contratación, el objeto de contrato, la fecha de formalización, el plazo de ejecución estimado, la empresa adjudicatario, el enlace a la PCSP, así como el enlace a noticias relacionadas con las obras y su localización.

Fecha del contenido:
22/03/2021

Objeto del contrato	Estado obras	Importe de licitación sin IVA	Importe de adjudicación sin IVA	Órgano contratante - Responsable municipal	Fecha de formalización	Plazo de ejecución (meses)	Adjudicatario	Más información (noticias, comunicado, etc.)	Más información	Referencia	Enlace PCSP	Localización	Y	X
Contrato de obras para la reparación de aparatos de apoyo y daños causados por movimientos del tablero del puente del polígono químico en Sagunto	En ejecución	432.136,39 €	329.676,85 €	Concejalía de Mantenimiento	17/11/2020	3	A41243999 - AZUL CONSTRUCCION REPAIR SA - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/acceso-puente-quimico.aspx		3/20-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=BGWkKFD%2FM%2BEJ-VRqloyA%3D%3D	https://goo.gl/maps/vtwDyUz6vx8w69	39,64850627500920	-0,22564694679818
Contrato de obras para la sustitución y adecuación de elementos de protección en pasarela peatonal sobre la línea de FPCC Valencia-Sagunto-Barcelona situada en la Calle Canet d'En Berenguier de Sagunto	En ejecución	79.162,53 €	70.850,46 €	Concejalía de Mantenimiento	13/11/2020	1,15	A96113246 - GEDOCIVL SA - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/obras-pasarela.aspx		88/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=moQFxoZje5o5ugstABGr5A%3D%3D	https://goo.gl/maps/Aaf58Ckuz08R4C1a8	39,67873041520620	-0,26966543844384
Contrato de obra Pabellón deportivo Sunp IV, cofinanciado por el PIP	En ejecución	3.268.345,34 €	2.926.812,26 €	Concejalía de Deportes	12/11/2020	18	898257116 - VICTOR TORMO SL - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/Junta-Gobierno-Sagunto-adjudica-finalizacion-pabellon-polideportivo-SUNP-IV-previsiblemente-comenzara-noviembre.aspx	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/Junta-Gobierno-aprueba-pliegos-adjudicar-contrato-obra-polideportivo-sunp-vi.aspx	59/09-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=8WdA1D9Hf2uXQVOWE71Vpw%3D%3D	https://goo.gl/maps/maXVQuZOUdaaa68	39,67014818933920	-0,22288353573763
Contrato de obras para el acondicionamiento de las construcciones iberoromanas exteriores al foro	En ejecución	66.115,70 €	64.066,11 €	Concejalía de Patrimonio Histórico e Industrial	02/11/2020	3	898617111 - CONTRAFORTE RESTAURO SL - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/adequacion-entorno-construcciones-ibero-romanas.aspx		79/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=DNVHV7RnhFvrtkQNO%2FA%3D%3D	https://goo.gl/maps/CpMnrqz9y6u38Bj17	39,67669115847990	-0,27717780600006
Contrato de obras para el acondicionamiento y repavimentación de las calles Mariano Mestre y Dos de Mayo	Finalizadas	234.346,13 €	177.437,70 €	Concejalía de Mantenimiento	22/10/2020	5	A148027056 - ELECNOR SA - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/obras-alledosmayo.aspx		89/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=J7%2B5Kx8i97h85%2Fpmmsfw%3D%3D	https://goo.gl/maps/K5pTvYrmbProciv6	39,67940816813660	-0,28472192208887
Contrato de obras para la urbanización del frente de la Casa Penya y de ensanchamiento de la pasarela sobre la gola de Quartell, polígono F1	Finalizadas	173.148,22 €	150.084,57 €	Concejalía de Urbanismo y Tenencia de Alcaldía de Almadá	02/10/2020	2,05	898448855 - URBAMED INFRAESTRUCTURAS SL - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/lunes-miacion-obras-accesos-casa-penya-y-AMPLIACION-PASARELA-GOLA-QUARTELL.aspx	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/obres-durbanitaci%C3%B3-casa-penya.aspx	96/18-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=8rfta75oCum23uxhbaVQ%3D%3D	https://goo.gl/maps/x4KsQqGk8FakCkU6	39,71406390594620	-0,19773927131977
Contrato de obras para la construcción de una pista de skate y de patinaje artístico en polideportivo municipal	Finalizadas	192.016,62 €	166.528,60 €	Concejalía de Deportes	24/08/2020	3	830966606 - EQUIDES GROUP SL - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/Finalizad-las-obras-de-las-pistas-de-skate-y-patinaje.aspx	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/licitacion-obras-pistas-skate-y-patinaje-artistico-polideportivo-municipal.aspx	70/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=6D0454u5o48PR8v24n%2F%3D%3D	https://goo.gl/maps/kmCVHsMmdCamp17	39,67518534845660	-0,25066670015540
Contrato de obras para la construcción del espacio polivalente en la plaza San Cristófol	En ejecución	314.279,00 €	304.850,63 €	Concejalía de Contratación	24/08/2020	9	898595705 - SAFORVALL OBRES I INFRAESTRUCTURES SL - ES			87/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=wlHMGdRNHFvrtkQNO%2FA%3D%3D	https://goo.gl/maps/kXJDNREJw2MavWA	39,68161808716560	-0,28273927131984
Contrato de obras para la adecuación del entorno oeste del Museo Industrial	Finalizadas	40.954,55 €	33.750,00 €	Concejalía de Contratación	27/07/2020	2	898857915 - ICA2 - 1980 SL - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/Sagunto-adequacion-entorno-oeste-futuro-Museo-Industrial.aspx		48/17-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=ccvVPvjuT17h85%2Fpmmsfw%3D%3D	https://goo.gl/maps/B4ZTMNs5N8FvP6	39,657907989898690	-0,22196706321765
Contrato de obras para la actuación en la plaza La Concordia	Finalizadas	185.564,44 €	151.208,26 €	Concejalía de Urbanismo	23/07/2020	3	812846333 - ARKO10 OBRAS Y SERVICIOS DE LEVANTE SL - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/Inicio-obras-plaza-concordia.aspx	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/proyecto-plaza-concordia.aspx	6/18-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=IK015WVidbln5o7X3%2F7WA%3D%3D	https://goo.gl/maps/tH9fyAGl6XZC8F7	39,66166380549140	-0,21061933133312
Contrato de obras para la construcción del Instituto de Educación Secundaria número 5	Ejecución	8.200.270,12 €	6.934.984,46 €	Concejalía de Educación	14/07/2020	20	A03176286 - DOALCO SA - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/visita-obras-instituto-numero-5-puerto-de-sagunto.aspx		102/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=IK015WVidbln5o7X3%2F7WA%3D%3D	https://goo.gl/maps/VmteXeoCSrpgP6x	39,6682075237250	-0,22374354635356
Contrato de obras para la urbanización de las calles Espronceda y Nueva	Finalizadas	140.868,02 €	125.431,30 €	Concejalía de Mantenimiento	22/04/2020	2	896852876 - OBRAS Y SERVICIOS SERCOVAL SL - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/obras-calle-espronceda.aspx		17/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=3tq%2FW8KerCXQVOWE71Vpw%3D%3D	https://goo.gl/maps/2ZsooUEKZ4YX9H7	39,65886943482170	-0,21602780015543
Contrato de obras para la ampliación del cementerio municipal de Sagunto (160 nichos en zona B)	Finalizadas	87.232,71 €	82.434,91 €	Concejalía de Sanidad	08/04/2020	2	8988353390 - APER AMBIENT SL - ES			35/20-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=LnESTeEBWb2mq21uxhbaVQ%3D%3D	https://goo.gl/maps/tta8xvdKLEZGuBdw6	39,67391358259020	-0,27984441855348
Contrato de obras para la ampliación del cementerio municipal de Puerto de Sagunto (188 nichos en zona F)	Finalizadas	94.836,66 €	91.043,19 €	Concejalía de Sanidad	08/04/2020	2	8988353390 - APER AMBIENT SL - ES			36/20-C	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Ade%3Alicitacion&idEvl=Tgl5D8wDL4Uu4aB0%2BvQIQ%3D%3D	https://goo.gl/maps/Y1N4U9bIMEzncAW18	39,66973722475100	-0,22464905507621

Sustitución de puertas y ventanas en el colegio público Ausiàs March dentro del plan de mantenimiento de escuelas de escuelas de la Diputación de Valencia	Finalizadas	187.969,17 €	162.217,39 €	Concejalía de Educación	27/08/2019	2	B12221347 - CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO SL - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/recept%C3%83nobrasausiasmarch.aspx		54/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=ajm3P3TICDSuqhtABGr5A%3D%3D	https://goo.gl/maps/XNGGn4n4pKsCvtLA	39,68587421340830	-0,27613662864092
Obras para la adecuación de la cafetería del Centro Cívico del Puerto de Sagunto	Pendiente de inicio	111.447,26 €	103.420,00 €	Concejalía de Patrimonio	27/08/2019	6	B12221347 - CONSTRUCCIONES RAFAEL ZARZOSO SL - ES			15/18-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=0730cYst8ouf4a80%3Bv4r0Q%3D%3D	https://goo.gl/maps/BA1ZmArD1k1Ezqy5A	39,66450087520820	-0,22894563013299
Obras para la mejora de condiciones de habitabilidad y eficiencia energética del CEIP Victoria y Joaquín Rodrigo	Finalizadas	147.375,31 €	100.185,74 €	Concejalía de Educación	23/08/2019	1	B46582268 - SOCIEDAD VALENCIANA DE SERVICIOS A LA CONSTRUCCIÓN SL - ES			57/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=CNPCB0NioSugstABGr5A%3D%3D	https://goo.gl/maps/BTStEtlwlywv7	39,66500161227270	-0,23612894307494
Obras para la restauración del conjunto defensivo del Grau Vell, actuación cofinanciada por la Unión Europea del programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Comunidad Valenciana 2014-2020 y por el Plan de Servicios y Obras Municipales	Finalizadas	821.962,19 €	671.859,77 €	Concejalía de Patrimonio Histórico	13/08/2019	8	U05510714 - UTE GRAU VELL DE SAGUNTO - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/visita-eligadegobiernograuvell.aspx	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/visita-obras-rehabilitacion-grau-vell-red-electrica-espanola.aspx	15/19-C, OBRA	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=hwsc6gzulEBPRBx24n%2F%3D%3D	https://goo.gl/maps/kTwZwJANCIPIfdr56	39,63561150337620	-0,23961538001943
Contrato mixto de obra y servicios para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios del Polígono Industrial SEFES de Sagunto financiado por la Generalitat Valenciana con cargo a las ayudas del IVACE	En ejecución	471.009,97 €	419.198,00 €	Concejalía de Promoción económica	07/08/2019	6,15	A46015129 - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA SA - ES			30/19-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=DjPeBcmv%2F0BPBRBx24n%2F%3D%3D	https://goo.gl/maps/URV3xyVGMdP4agap8	39,66502201414060	-0,25495444986780
Pavimentación diversas calles en el municipio de Sagunto.	Finalizadas	304.173,30 €	176.216,00 €	Concejalía de Mantenimiento	28/06/2019	3	A46041711 - BECCA SA - ES			76/18-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=%2BN635c11ASugstABGr5A%3D%3D			
Ejecución de las obras del proyecto de instalación eléctrica en baja tensión de la ampliación del sistema de alumbrado exterior de una vía pública.	Finalizadas	85.403,27 €	58.237,57 €	Concejalía de Mantenimiento	25/06/2019	1	A30025886 - ELECTROMUR, S.A. - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/finalizacion-obras-alumbrado-calle-assagador-de-la-mar.aspx	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/obras-alumbrado-calle-assagador-de-la-mar.aspx	56/18-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=7%2FTMKtphYQV0W671YP%3D%3D	https://goo.gl/maps/MDWSAooP2Fymd5t5	39,69174593556960	-0,20216778666201
Contrato de obras senda blava en el delta del río Palància.	Finalizadas	272.255,28 €	189.652,00 €	Concejalía de Medio Ambiente	12/06/2019	4	A46015129 - PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/inauguracion-sendero-azul-finalizacion-obras.aspx	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/obras-sendero-azul-proximas-a-finalizacion.aspx	92/18-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=mo14gBadZFKEIvRloV%3D%3D	https://goo.gl/maps/NEWRpooJzLidZ2Z8	39,66949783665070	-0,20536325822250
Contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de la alquería de L'Aigua Fresca.	Finalizadas	123.966,94 €	108.500,00 €	Concejalía de Patrimonio Histórico	30/04/2019	3	B12036893 - EL ARTOLA, S.L. - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/recept-ion-obras-alqueria-aigua-fresca.aspx		90/18-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=DkKHGtmy2Y5ugstABGr5A%3D%3D	https://goo.gl/maps/wS8N1e5ck3Qbooh6e	39,68763698589040	-0,26695096921828
Contrato de obra apertura Ronda Norte del núcleo urbano de Puerto de Sagunto.	Finalizadas	219.421,49 €	197.259,92 €	Concejalía de Urbanismo	20/03/2019	4	A81940371 - ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A. - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/Obres-Ronda-Nord.aspx	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/obras-ronda-norte-puerto.aspx	84/17-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=VSSotWb%2F9507h85%2FpmmstWk3D%3D	https://goo.gl/maps/ZbYt4U6Dv24kb1RA	39,66935180798730	-0,21546951794653
Contrato de obras para la ejecución de la renovación de la pista de atletismo, demolición de la pista existente y construcción de una nueva pista para la práctica deportiva de atletismo, según normas NIDE. Actualización de la instalación eléctrica de la pista de atletismo, adecuación de los baños para la eliminación de barreras arquitectónicas. Construcción de una caseta "foto-finish".	Finalizadas	1.234.938,43 €	975.786,85 €	Concejalía de Deportes	25/02/2019	3	U40546848 - UTE PISTA SAGUNTO - ES	http://www.aytosagunto.es/es/actualidad/Paginas/nueva-pista-atletismo.aspx		52/18-C	https://contrataciondelestado.es/wps/boc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=V8oRlpp%2B8ZvYnTKQN0%2F2%3D%3D	https://goo.gl/maps/5S2VHjCKshMMHkS9	39,67454279615570	-0,25182679951338